



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 27 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EL LLANO, DONICA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: DONICA, BARRIO: RURAL, TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-9/2021 INICIO: 12-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 25-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 15 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$220,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 15 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 218,950.00

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 1.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS. 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 240.00 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALCION DE 240.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALCION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 5.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALCION DE 71.04 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6, Y CONSTRUCCION DE BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA HECHA EN EL SITIO, CONSISTENTE EN UN POSTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 2.00 PZA.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INDICATIVO DE CALLES 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE, Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Araya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Claudio Mejia Torrijos
NOMBRE FIRMA Y SELLO

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Zanon Gumbros
Zanon Gumbros
NOMBRE Y FIRMA

15Yael Mejia
NOMBRE Y FIRMA

