



GOBIERNO MUNICIPAL

AMEALCO
Cultura y Desarrollo

PRO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL LINDERO"
PROGRAMA: FISM 2021. FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS FÍSICOS: 03-SEPTIEMBRE-2021

LOCALIDAD: ELLINDERO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-90/2021 INICIO: 03-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 30-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 894 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$700,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,609.03.
METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 7.00 PZAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS. 1.00 PZA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS. 2.00 PZA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 466.00 KG. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 75.00 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 325.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6. INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION O SIMILARES 6.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 165.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6. PARA MURETES DE BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA HECHA EN EL SITIO. CONSISTENTE EN UN POSTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 6.00 PZA

OBRAS COMPLEMENTARIAS: TRAMITES 1.00 PZA. PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 1.00 PZA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Ma Guadalupe Serrano Bolanos
NOMBRE FIRMA Y SELLO



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Guadalupe Serrano Bolanos
Subdelegado Auxiliar

ELLINDERO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Aurora Lorenzo Marcelino
NOMBRE Y FIRMA

Ortencia Crescencio Paulino
NOMBRE Y FIRMA

Consuelo Perez Nava
NOMBRE Y FIRMA