



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PLAN DE AYALA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-91/2021 INICIO: 13-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 30-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 54 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$594,327.36

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 54 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 594,327.36 METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 6.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL ACSR 1/0 EN 212.20 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 325.50 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 325.50 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 8.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 258.76 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR INTERCALACION 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 8.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Signature of Mario C. Alvarez

NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Signature of Elizabeth Anaya Diaz

NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Signature of Ing. Adriana Mondragón

NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Signature of Francisco Pérez Pérez

NOMBRE Y FIRMA

Signature of Patricia Pérez Moreno

NOMBRE Y FIRMA

Signature of Rogelio Pérez Z.

NOMBRE Y FIRMA