



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISMD2021-ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS Y VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISMD 2021

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMD-95/2021 INICIO: 19-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 10-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 600 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 499,774.81

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 600 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 499,774.81 METAS ALCANZADAS:

RED DE ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE RETROFITS LED 60W LUZ CALIDA 22.00 PZAS EN PLAZA SANTIAGO MEXQUITITLAN, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED 60W 23 PZAS, INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS 3 PZA E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE

OBRAS COMPLEMENTARIAS: DESMANTELAMIENTO DE POSTED DE ALUMBRADO PUBLICO 22 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Chayo Dur
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
Lorenzo Pérez González Subdelegado Auxiliar
NOMBRE FIRMA Y SELLO

Jose Silva Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Rosa Gomez
Rosa Gomez Esquivel
NOMBRE Y FIRMA

FELIX PARRICIO MESIA
NOMBRE Y FIRMA

