



GOBIERNO MUNICIPAL



164

### H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISMDF 2021)

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 –AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TORRE, SAN NICOLAS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO"

PROGRAMA: FISMDF 2021.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-96/2021

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS DE LA TORRE

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP RURAL.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 21/08/2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 30/09/2021.

FECHA DE TERMINO REAL: 10/09/2021

NO. DE HABITANTES: 1,058

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 6 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,795.94

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

SUMINISTRO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 10", CON ANILLO Y COPLE INTEGRAL, CON UNA LONGITUD DE 228.94.

#### OBRA CIVIL

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN PARA UNA LONGITUD DE 228.94 MTS Y REALIZAR LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO "B", Y A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES DE LAS EXCAVACIONES, SUMINISTRO DE TEPETATE FINO, PARA REALIZAR LA PLANTILLA COMPACTADA Y SOBRE ESTA SE REALIZÓ EL TENDIDO Y ALINEADO DE LA TUBERÍA Y POSTERIORMENTE REALIZAR EL ACOSTILLADO Y LOS RELLENOS NECESARIOS PARA LOGRAR LLEGAR AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

#### POZOS DE VISITA

CONSTRUCCIÓN DE 6 PZA DE POZO DE VISITA, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN UN ESPESOR DE 28 CMS, APLANADO INTERIOR CON TERMINADO PULIDO FINO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE VARILLA DE 5/8, COLOCACIÓN DE 2 PZA DE CAÍDA ADOSADA, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 PZA DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO.

#### DESCARGA DOMICILIARIA

CONSTRUCCIÓN DE 5 PZA DE DESCARGA DOMICILIARIO, CONSISTENTE EN LA EXCAVACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE SILLETA Y CODO DE 45° ASI COMO LA INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" Y LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANUTARIO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR Y MEDIDAS INTERIORES DE 40 X 60 CMS.



GOBIERNO MUNICIPAL



### H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISDMDF 2021)

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.


OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

  
Mario Ramirez  
NOMBRE Y FIRMA

Guillermo Reyes  
Guillermo Reyes Colin  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

  
Elizabeth Unzueta Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ

Sabina Colin Rodriguez  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

  
Irma Ramirez  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

  
AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Irma Ramirez Garduño  
Subdelegada Municipal  
LA TORRE

Adolfo Mondragon  
NOMBRE Y FIRMA  
Miranda