



GOBIERNO MUNICIPAL



# PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 1RO DE MAYO, SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SAN JOSE ITHO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-99/2021 INICIO: 24-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 06-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 15 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$329,324.64

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 15 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 329,324.64  
METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 3.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS. 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL ACSR 1/0 EN 146.84 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 66.00 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALCION DE 66.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALCION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 2.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALCION DE 45.22 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6

OBRA COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR INTERCALACION 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 4.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
MARIO CRUZ  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

  
Elizabeth Amador  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

  
  
Ausonio Voutora  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
Fidel Miranda Becerril  
NOMBRE Y FIRMA

  
Eutiquio Miranda Chavez  
NOMBRE Y FIRMA

  
Alejandra Esteban Valdez  
NOMBRE Y FIRMA