

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 14 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 1RO, AMEALCO DE BONFIL".

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 1RO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISDMF-1/2021 INICIO: 06-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 19 DE MAYO DE 2021 TERMINACIÓN REAL: 14-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 1211 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'500.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1211 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1'492,937.52

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN 3096.70 M2, COMPENSACIÓN Y BACHEO 3096.70 M2, EXCAVACION A MAQUINA EN CORTES A BAJO DE LA SUB-RASANTE EN 41.57 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO 41.57 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO EN KM SUB-SECUENTES 41.57 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO 111.46 M3, FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. EN 619.34 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO EN PROPORCION 1:3 EN 2622.20 M2, ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON UN ANCHO MINIMO DE 50 CMS EN 71.18 M3, DENTELLÓN DE 15X30 DE SECCIÓN 25 ML.

OBRAS DE DRENAJE:

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA 7 PZAS, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 33.54 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS 23.52 M3, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES 3.36 M3, RELLENO DE TEPETATE DE ZANJA 16.80 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 48 PZAS, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" 9 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN 2618.12 M2 Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MARIO CERVAÑTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA


Elizabeth Chaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL


Lorenzo Perez Gomez
NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL
C.A. LOCAL MUNICIPAL
Lorenzo Perez Gomez
Subdelegado Auxiliar

POR EL COMITÉ DE OBRA


Jose Luis Acet
NOMBRE Y FIRMA


Alberto Flores Fric
NOMBRE Y FIRMA


Rocío Vargas Ramirez
NOMBRE Y FIRMA