



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 08 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - EMPEDRADO DE CALLES, EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: EL BATÁN

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-15/2021

INICIO: 18-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 31-MAYO-2021

TERMINACIÓN REAL: 07-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 411.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 411.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 695,482.49

**METAS ALCANZADAS:**

**PRELIMINARES:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 2,284.10 M2.

COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL CON LA ESCARIFICACION Y RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 1,305.50 M2.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C" EN 14.37 M3.

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA EN 0.44 M3.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 26.64 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM EN 53.89 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES EN 53.89 M3-KM.

**TERRACERIAS:**

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION EN 47.16 M3.

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 449.02 M3.

**REVESTIMIENTO:**

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 1,934.50 M2.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR EN 52.44 M3.

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 EN 22.00 ML.

**OBRAS DE DRENAJE:**

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 EN 3.05 M3.

LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN 8.01 M2.

CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM), ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS No 2 A/C 20 CMS, TERMINADO APARENTE EN 6.21 ML.

**OBRAS COMPLEMENTARIAS:**

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1,921.49 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Vazquez Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Claudia Trenado Loa  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

ONOFRE COLIN  
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Veronica Hdz Nieves

Mauricio Colin

NOMBRE Y FIRMA

Mauricio Colin