



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 08 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - EMPEDRADO DE CAMINO HACIA EL DEPÓSITO, EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: EL RAYO

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-17/2021

INICIO: 19-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 01-JUNIO-2021

TERMINACIÓN REAL: 07-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 328.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 328.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 496,697.04

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIA EN 1,653.00 M2.

COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 1,653.00 M2.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION EN 86.65 M3.

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 330.60 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 1,377.50 M2.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR EN 41.33 M3.

DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 EN 10.00 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1,369.04 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS





GOBIERNO MUNICIPAL



OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

Elizabeth Anaya Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Hugo Ruiz Velazquez  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

J. Dolores Ruiz

NOMBRE Y FIRMA

Remiro Cruz A.

NOMBRE Y FIRMA

Jana Perez Ruiz

