



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 19 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA EL PANTEÓN, SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SAN JUAN DEHEDÓ. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-3/2021 INICIO: 06-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 19-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 1,476.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,280,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 43.00 FAMILIAS INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,272,788.22

METAS ALCANZADAS:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TORRE METALICAS DOBLES DE 12 MTS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TORRE METALICA DOBLE DE 13 MTS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 POSTES DE CONCRETO DE 12-750 MTS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PZA. TRANSFORMADOR DE 15 Kva, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 767.34 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 Y 2+1 6 PARA LINEA DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO RESPECTIVAMENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 252 KG. DE CABLE ACSR DE 1/0 PARA LINEA DE MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 16 pza. LUMINARIAS DE 50 WATSS CON SU HERRAJE NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, TRAMITES Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (carpeta) ANTE "CFE", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO GERMANES NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Chacón Díaz NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Gloria León Tovar NOMBRE FIRMA Y SELLO



AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL

Gloria León Tovar Subdelegada Municipal SAN JUAN DEHEDÓ

POR EL COMITÉ DE OBRA

German CIR Germano Carrón Roguero NOMBRE Y FIRMA

Andrés Valdez Ramírez NOMBRE Y FIRMA

JOSÉ MARCELO AGUILAR B. NOMBRE Y FIRMA