

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO, AMEALCO DE BONFIL".

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-39/2021 INICIO: 31-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 13 DE JUNIO DE 2021 TERMINACIÓN

REAL: 18-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 1211 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1211 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1'492,658.51

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN 3010.70 M2, COMPENSACIÓN Y BACHEO 3010.70 M3, EXCAVACION A MAQUINA EN CORTES A BAJO DE LA SUB-RASANTE EN 442.44 M3, DEMOLICIÓN A MAQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO 42.56 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO 485 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO EN KM SUB-SECUENTES 970 M3 Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN 63.00 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO 37.83 M3, FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. EN 602.14 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO EN PROPORCION 1:3 EN 2581.92 M2, ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON UN ANCHO MINIMO DE 50 CMS EN 64.52 M3, DENTELLÓN DE 15X30 DE SECCIÓN 28 ML.

OBRAS DE DRENAJE:

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA 6 PZAS, REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CMS 2 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN 2600.60 M2 Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

PRELIMINARES:

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" 6 ML, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 6 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS 12.75 M3, ACARREO EN CAMIÓN 12.75 M3, INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6 ML, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO 0.45 M3, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO 1.73 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO 2.18 M2, POZO DE VISITA 1PZA, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO 1 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

Élizabeth Araya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Mario Pérez Marcial
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Fernando Perez Rojas
NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

Ubaldo Gonzalez Martinez
NOMBRE Y FIRMA