



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 05 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - EMPEDRADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-43/2021

INICIO: 31-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 13-JUNIO-2021

TERMINACIÓN REAL: 04-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 7,953.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 250,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,953.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 248,501.12

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 469.67 M2.

DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA EN 469.67 M2.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 89.59 M3.

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN 2.79 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM EN 165.88 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES EN 165.88 M3-KM.

TERRACERIAS:

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 27.80 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 203.89 M3.

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 259.49 M2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 420.49 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 40 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN 44.50 ML.

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG EN 1.00 PZA.



GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Amaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Adriana Mondragón
NOMBRE FIRMA Y SELLO

Jaime Vega Ferrerino

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

RAFAEL ROIZ V
NOMBRE Y FIRMA

Ida Parag
NOMBRE Y FIRMA