



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 08 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - URBANIZACIÓN DE CALLES, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."
PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: SAN PABLO BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP
#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-46/2021 INICIO: 01-ABRIL-2021 TERMINACIÓN: 14-JUNIO-2021
TERMINACIÓN REAL: 07-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 727.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 727.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 496,162.01

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 1,138.62 M2.
COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE
RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 1,138.62 M2.

TERRACERIAS:

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M.
EN 227.72 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 948.85 M2.
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE
GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE
HASTA 10 MTS EN 28.47 M3.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 949.23 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE
ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN
PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN,
SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES
MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES:





GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Silvia Nava Ruiz
NOMBRE FIRMA Y SELLO



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Silvia Nava Ruiz
Delegada Municipal
SAN PABLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

Rodolfo

NOMBRE Y FIRMA

Gresor Anaya

NOMBRE Y FIRMA

Arceles

Juan Inacio
ANAYA Hernandez