



**RAMO XXXIII: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**PROVEEDOR - MUNICIPIO**

FECHA: 28 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DEL PROYECTO: " CALENTADORES SOLARES , VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. "

PROGRAMA: FISMDF-2021

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES BARRIO: \_\_\_\_\_ TIPO DE LOCALIDAD: RURAL

NO CONTRATO: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 INICIO: 06-MAYO-2021 TERMINO: 13-SEPTIEMBRE-2021

No. DE BENEFICIARIOS: 1760 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 2,000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 440 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,999,976.88

METAS ALCANZADAS:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 440 CALENTADORES SOLARES DE ACERO INOXIDABLE DE 12 TUBOS, QUE INCLUYEN. BASE, TANQUE Y TUBOS, LOS QUE SE HAN RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN.

ENTREGA

PROVEEDOR

PROVEEDOR  
COMERCIALIZADORA LOS ALTOS,  
S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL: GEMA  
MORENO SARMIENTO

RECIBE DE CONFORMIDAD  
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.



AMEALCO DE B.  
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN  
DESARROLLO RURAL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
DESARROLLO RURAL  
TEC. SALVADOR LOPEZ LOPEZ