

PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FISE, PARA EL
EJECICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 28 DE JULIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISE 2021 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL".

PROGRAMA: FISE 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 1RO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISE-4/2021 INICIO: 15-MAYO-2021 TERMINACIÓN: 12-AGOSTO-2021

TERMINACIÓN REAL: 28-JULIO-2021

No. DE HABITANTES: 85 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 85 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 994,580.87

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 3 CM DE CORTE EFECTIVO Y DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES 7.84 m2, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 336.70 ML, SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAM., SERIE 16.5 214.50 ML.

OBRA CIVIL:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS 395.08 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO 711.19 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM 573.43 M3, ACARREC EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES 573.43 M3-KM, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM 38.74 M3, INSTALACION DE TUBERIA DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 336.70 ML, INSTALACION DE TUBERIA DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 214.50 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) 205.09 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA 137.66 M3, RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON RETROEXCAVADORA 270.09 M3.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD 2 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD 7 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD 4 PZAS, BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA 13 PZAS, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R 1 PZA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO 61.20 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD 74.25 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM 35.53 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES 35.53 M3-KM, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM 6.12 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 102 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA 19.55 M3, RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON RETROEXCAVADORA 46.92 M3, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C 13 PZAS, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C. 4 PZAS, REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R 17 PZAS.



OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INC : RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION 460.37 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS 1 PZA, REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 7.84 M2

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PRESENCIA DE LOS C REPRESENTANTES DEL H AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERMITES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

ELIZABETH ANAYA
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Lorenzo Perez Gonzalez
Subdelegado Auxiliar
SAN JUAN SANTAGO HEXQUITILAN
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

MOISES JULIAN GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

JULIAN GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

ALBERTA PÉREZ ÁLVAREZ
NOMBRE Y FIRMA