

PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FISE, PARA EL
EJECICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISE 2021 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL".

PROGRAMA: FISE 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISE-5/2021 INICIO: 14-MAYO-2021 TERMINACIÓN: 11-AGOSTO-2021

No. DE HABITANTES: 1211 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1211 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1'496,156.24

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" DE DIÁMETRO SERIE 16,5 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL 859.40 ML.

OBRA CIVIL:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 623.70 M2, DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA 75.71 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO 920.60 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM 1196.77 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES 1196.77 M3/KM, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM 60.86 M3, INSTALACION DE DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" DE DIÁMETRO SERIE 16,5 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL 869.40 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) 321.64 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA 450.89 M3.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD 11 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD 8 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD 1 PZA, BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA 20 PZAS, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. 1 PZA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO TOPOGRÁFICO 61.20 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD 62.66 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM 35.81 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES 35.81 M3/KM, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM 6.12 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL 102 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA 19.55 M3, RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON RETROEXCAVADORA 35.12 M3, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C. 17 PZAS, REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. 17 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 75.71 M2, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INC : RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION 687.61 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS 1PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

AMEALCO DE BOMATLÓ
GOBIERNO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

[Handwritten signature]

NOMBRE FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Salvador Martínez Martínez
[Handwritten signature]
NOMBRE Y FIRMA

Subdelegación

[Handwritten signature]
Rodrigo Silverio Blas
NOMBRE Y FIRMA