

H. AYUNTAMIENTO 2021 – 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2021 (FISMDF 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CALLE AL POZO 1, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEHETI, DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISMDF-2021

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP/142.FISMDF.2021

LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEHETÍ

BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 09/11/2021

TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 10/12/2021

TERMINACIÓN DE TÉRMINO REAL: 10/12/2021

No. DE HABITANTES: 1,280

INVERSIÓN APROBADA: \$ 630,000.00.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1280 HABITANTES

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 629,217.26

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 629,216.69

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO 1054.62 M2, EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B" 291.22 M3 ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) 378.59 M3

TERRACERÍAS

FORMACIÓN DE BASE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRECANTO 237.97 M3

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 1036.91 M2

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 1046.83 M2, MURETE INFORMATIVO CON DIMENSIONES DE 2.00 X 1.55 MTS, MURO DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40 CMS ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:1:6 1.00 PZAS, RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA INC : DEMOLICIÓN, SIN RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TAB. R. R. 4.00 PZAS, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 1.00 M2 DE ÁREA HIDRÁULICA, 8.40 M DE LONGITUD; CON PLANTILLA DE LAVADERO DE 8.40 X 1.00 M DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2; MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN DOS MUROS DE 8.40 M DE LONGITUD Y CUATRO ALEROS DE 1.50 M DE LONGITUD, CON SECCIÓN PROMEDIO DE 1.00 M DE ALTURA, 0.60 DE BASE Y 0.30 M DE CORONA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3; CHAFLÁN DE 0.15 CM ENTRE MAMPOSTERÍA Y PLANTILLA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; LOSA DE CONCRETO ARMADO APARENTE DE 20 CM DE ESPESOR, 1.60M DE ANCHO Y 8.40 DE LONGITUD, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS (A RAZÓN DE 13.97 KG X M2), DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2; DOS CABEZOTES DE CONCRETO ARMADO DE 20X40 CM Y 1.60 DE LONGITUD, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 y 2 DEL No. 3 (ÁREA DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20CM), CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN No. 2 DE 15 X 35 CM, A CADA 15 CMS, CIMBRA DE MADERA APARENTE Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 1.00 PZAS. PÁGINA 1/2

434

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUE MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

P

**POR LA PRESIDENCIA
EJECUTORA PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

CONTRALORÍA

**POR LA AUTORIDAD
LOCAL**



NOMBRE Y FIRMA
Ing. Arq. Mauricio Delaluz García Nolasco



NOMBRE Y FIRMA
Ma. del Rosario Obregon Rivera




NOMBRE Y FIRMA
Gustavo García Mejía



NOMBRE Y FIRMA
Ma. Laqueline Fuertes Toledo

Jonathan Meja H.

NOMBRE Y FIRMA
Jonathan Meja H.

Pedro González A.

NOMBRE Y FIRMA


NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA