



GOBIERNO MUNICIPAL



### H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2020)

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "URBANIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FAFEF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-2020-10/2020

LOCALIDAD: LA LADERA

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 01/08/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 14/10/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 01/10/2020

NO. DE HABITANTES: 528

INVERSIÓN APROBADA: \$ 3.000.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 528 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 2.999.474.49

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

TRAZO DE 9,829.98 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, DEMOLICIÓN CON MAQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE, CON RECUPERACIÓN DE LA PIEDRA PARA POSTERIORMENTE HACER LA COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DEL MATERIAL DE TERRENO NATURAL PARA DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA.

#### REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 7,412.98 M2, PARA UNA LONGITUD DE 1,208.5 METROS Y UN ANCHO CONSTANTE DE 6 MTS, REALIZADO EN 6 CAJONES EQUIDISTANTES, MÁS ÁREA DE ABANICO DE ENTRADA, ADICIONALMENTE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN DE HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO Y SE HIZO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DENTELLÓN DE CONCRETO AL INICIO DEL EMPEDRADO MÁS OTRO AL FINAL DEL CAMINO.





GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRENTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN

METAS ALCANZADAS 1,208.5 METROS LINEALES DE EMPEDRADO DE CAMINO, CON UN ANCHO CONSTANTE DE 6 MTS

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CEVALLES  
NOMBRE Y FIRMA

TERMINA  
NOMBRE Y FIRMA



CONTRALORIA

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ

Aurora Martinez Chavez  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Rocio Diaz de Jesus  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Kovencol Colin Garcia  
NOMBRE Y FIRMA



AMEALCO DE BONEY  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Rocio Diaz de Jesus  
Delegada Municipal  
LA LADERA