



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2020 - EMPEDRADO DE CAMINOS, SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO.

PROGRAMA: FISM - 2020

LOCALIDAD: SAN MARTÍN

BARRIO: TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-103/2020

INICIO: 14-NOVIEMBRE-2020 TERMINACIÓN: 23-DICIEMBRE-2020

TERMINACIÓN REAL: 09-DICIEMBRE-2020

No. DE HABITANTES: 874.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 874.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,998.46

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 2,109.90 M2. COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL CON LA ESCARIFICACION Y RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 2,109.90 M2

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 78.00 M3. FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 421.98 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 1,442.00 M3. REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 323.25 M2. ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR EN 51.70 M3. DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 25.00 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1,756.05 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL





GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

OBSERVACIONES:


 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL

MARIO HERNANDEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 NOMBRE Y FIRMA


 CONTRALORIA
AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL



 ORGANISMO
 DE CONTROL
 NOMBRE Y FIRMA


 POR LA AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL

 Humberto Yanez Garduno
 Subdelegado Municipal
 NOMBRE FIRMA Y SELLO
 SAN MARTIN

POR EL COMITÉ DE OBRA

Amado Suarez
 NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Nemesio Duran
 NOMBRE Y FIRMA

Nemesio Duran yanez
 NOMBRE Y FIRMA


Pablo Garduno Lora
 NOMBRE Y FIRMA