



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA" LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO".

PROGRAMA: FISDMF 2020

LOCALIDAD: LOMA LINDA.

BARRIO: RURAL. TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISDMF-138/2020

INICIO: 11 DE DICIEMBRE 2020 TERMINO: 20 DICIEMBRE 2020

No. DE HABITANTES: 850 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 355,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 150 ALUMNOS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 351,942.19

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 164.03 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN 20.74 M3, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES 20.74 M3.

CIMENTACION:

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm EN 15.36 M2, ZAPATA AISLADA Z-1 Y Z-2 DE 1.50 x 1.50, 0.15-0.20 m DE PERALTE 6.00 PZAS, DADO D-1 DE 45 x 45 CM 6.00 PZAS, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA EN 13.01 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN 4.25 M3,

SUPERESTRUCTURA:

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA BASE DE ACERO DE 248 X 164 MM PROMEDIO DE 3/4" (19 MM) DE ESPESOR EN 6.00 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM (A-36) DE 0.83 M DE LARGO EN 24.00 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA DE 4000 MM, A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W8X15 (IR203X22.4) EN 4.00 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA DE 4000 MM, A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W8X21 (IR203X31.2) EN 2.00 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL DE 9614 MM DE LONGITUD PROMEDIO EN 2.00 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL DE 9614 MM DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 PZA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE CONEXIÓN DE ACERO A-36 DE 307 X 122 MM DE 3/4" (19 MM) DE ESPESOR 3.00 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADURA AR VIENTO DE PERFIL (OR) TUBULAR CUADRADO 76X176X3 (7.137 KG/M) EN 4.00 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO SENCILLO DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA 104 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO DOBLE DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN 26 ML,

1 DE 2





GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM 3/4" ATORNILLADOS A PLACA SEMICIRCULAR DE ACERO A-36 DE 13 MM DE ESPESOR 31.28 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 13 MM 1/2" ATORNILLADOS A PLACA DOBLADA DE ACERO A-36 DE 6 MM 1/4" DE ESPESOR CON RONDANA DE PRESIÓN Y TUERCA 21.52 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 24 EN 138.32 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LAMINA GAVANIZADA PARA R -101 CAL.24 13.00 ML. OBRAS COMPLEMENTARIAS:

FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2 10.49 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE POLIPROPILENO 2.00 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA, CALIBRE 22 CON 80 CM. DE DESARROLLO TRANSVERSAL EN 26.0 ML, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 162.81 M2, COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

Logo of Amealco de Bonfil, text: POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO, MARIO CERVANTES, NOMBRE Y FIRMA

Logo of Amealco de Bonfil, text: CONTRALORÍA, AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL, NOMBRE Y FIRMA, ASISTENTE INTERNO DE CONTROL

Logo of Amealco de Bonfil, text: POR LA AUTORIDAD LOCAL, AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL, ELVIRA CORTAZ MIRANDA, NOMBRE FIRMA Y SELLO, LOMA LINDA

Logo of Amealco de Bonfil, text: POR EL COMITÉ DE OBRA, LESLY AILIN MIRANDA, NOMBRE Y FIRMA

Logo of Amealco de Bonfil, text: POR EL COMITÉ DE OBRA, Alejandra Gonzalez, NOMBRE Y FIRMA, Garcia

Logo of Amealco de Bonfil, text: POR EL COMITÉ DE OBRA, Isabel Vázquez Arciniega, NOMBRE Y FIRMA

