



GOBIERNO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – EMPEDRADO DE CALLE A LA CAPILLA BLANCA, EL BOTHE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-25/2020

LOCALIDAD: EL BOTHE

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 26/08/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 23/11/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 23/11/2020

NO. DE HABITANTES: 1,590

INVERSIÓN APROBADA: \$ 695,205.41

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,590 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 695,205.41

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

TRAZO DE 1,590.00 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B", PARA CONSEGUIR EL ANCHO MÍNIMO REQUERIDO, Y HACER LA COMPENSACIÓN Y DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

#### TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 318.00 M3 PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UN ANCHO DE 6.0 MTS.

#### REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 800 M2, PARA UNA LONGITUD DE 160.00 METROS MAS 517.00 M2 DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UNA LONGITUD DE 103.4 MTS, AMBOS EN UN ANCHO CONSTANTE DE 5.00 MTS, REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO.

AMBAJO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PLANO  
GOBIERNO  
DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRAS DE DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 7.40 MTS DE LONGITUD, A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, PLANTILLA DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2".

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRENTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 103.4 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y 160 MTS DE LONGITUD CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO PARA OBTENER UNA LONGITUD TOTAL DE 263.4 MTS DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, CON UN ANCHO CONSTANTE DE 5.00 MTS

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

AMEALCO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mario C. G. NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA SEGURIDAD INTERNA NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL Mario Andres Miranda NOMBRES Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ Angel Santiago Miranda Diana Laura Santiago NOMBRES Y FIRMA

Paul Santiago Nicolas NOMBRES Y FIRMA