



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CALLE, LLANO LARGO MARAVILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO"

PROGRAMA: FISM-2020

LOCALIDAD: LLANO LARGO MARAVILLAS

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-28/2020

INICIO: 27-AGOSTO-2020

TERMINACIÓN: 25-OCTUBRE-2020

TERMINACIÓN REAL: 23-OCTUBRE-2020

No. DE HABITANTES: 69.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 300,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 69.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 299,894.90

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 1,023 M2.

COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL CON LA ESCARIFICACION Y RASTREO CON MOTONIVELADORA, EN 1,023 M2.

TERRACERIAS:

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. EN 193.20 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO EN 862.00 M2.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 25.82 M3.

COMPLEMENTARIOS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 829.00 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 1.00 ML.

1 DE 2

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
MARIO CERVAJES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA
INTERNO DE CONTROL

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA AUTORIDAD LOCAL
Humberto Yáñez Garduño
Humberto Yáñez Garduño
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Mario Velozquez Perez
NOMBRE Y FIRMA

Celia Mejia
NOMBRE Y FIRMA
Celia Mejia Alvarez

Leonor ANAYA-A.
NOMBRE Y FIRMA
Leonor ANAYA ALVAREZ