



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CAMINO, YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-30/2020

LOCALIDAD: YOSPHÍ

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 04/09/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 02/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 26/11/2020

NO. DE HABITANTES: 1,386

INVERSIÓN APROBADA: \$ 698,999.99

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,386 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,999.99

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 2,185.52 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN EL HOMBRO DERECHO, PARA CONSEGUIR EL ANCHO MÍNIMO REQUERIDO, PARA HACER LA COMPENSACIÓN Y DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 437.10 M3 PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UN ANCHO DE 6.0 MTS.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 300 M2, PARA UNA LONGITUD DE 60.00 METROS MAS 1,523.26 M2 DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UNA LONGITUD DE 301.50 MTS, AMBOS EN UN ANCHO CONSTANTE DE 5.00 MTS, REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO.


MUNICIPIO DE BONFIL
QUERÉTARO
CARGO
INTERNO
DE CONTROL





GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LA CONSTRUCCIÓN DE UN DENTELLÓN DE CONCRETO AL FINAL DEL EMPEDRADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRENTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 301.5 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y 60 MTS DE LONGITUD CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO PARA OBTENER UNA LONGITUD TOTAL DE 361.5 MTS DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, CON UN ANCHO CONSTANTE DE 5.00 MTS

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____


POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

NOMBRE Y FIRMA


CONTRALORIA
MUNICIPIO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA


POR LA AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Tomás Miguel García
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO
Subdelegado Auxiliar
YOSPI

POR EL COMITÉ

Martín Miguel de Jesús
NOMBRE Y FIRMA

Faluma Jimenez Garcia
NOMBRE Y FIRMA


Carilda de Jesús Esteban
NOMBRE Y FIRMA
