



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – EMPEDRADO DE CAMINOS, MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-41/2020

LOCALIDAD: MESILLAS

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 26/09/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 24/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 30/11/2020

NO. DE HABITANTES: 1,120

INVERSIÓN APROBADA: \$ 696,943.35

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,120 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 696,943.35

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 2,205.80 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN EL HOMBRO DERECHO, PARA CONSEGUIR EL ANCHO MÍNIMO REQUERIDO EN EL TRAMO DE CATI, PARA POSTERIORMENTE HACER LA COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DE TERRENO NATURAL Y DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 24.08 M3 PARA RELLENAR EL HOMBRO IZQUIERDO EN EL INICIO DEL TRAMO DE LAS ESCUELAS, ADICIONALMENTE SE SUMINISTRARON 452.36 M3 DE TEPETATE PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UN ANCHO DE 6.0 MTS.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 185.75 M2, REALIZÁNDOLO CON 1 MT DE ANCHO DE AMBOS HOMBROS EN LOS PRIMEROS 90 MTS DE LONGITUD DEL TRAMO DE LAS ESCUELAS, MAS 1,691.50 M2 DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UNA LONGITUD DE 180 MTS EN EL TRAMO DE LAS ESCUELAS Y 184.30 EN EL TRAMO DE CATI, AMBOS EN UN ANCHO CONSTANTE DE 5.00 MTS, REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE REALIZO LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO.


AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 184.30 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN EL TRAMO DE CATI. 180 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EN EL TRAMO DE LAS ESCUELAS EN EL CUAL LOS PRIMEROS 90 MTS DE LONGITUD ESTÁN HECHOS CON 3 MTS CENTRALES DE TEPETATE Y LOS HOMBROS CON 1 MTS DE ANCHO A BASE DE EMPEDRADO CON MORTERO, OBTENIENDO UNA LONGITUD DE 364.30 MTS DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON UN ANCHO CONSTANTE DE 5 MTS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO
MARIO CERVAJANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA CO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA AUTORIDAD LOCAL
Aniceto García Soto
Subdelegado Auxiliar
MESILLAS
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Lilipeth Álvarez J.
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ
Antonio López vega
NOMBRE Y FIRMA

Mg Guadalupe Nicotás
NOMBRE Y FIRMA