



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2020**

**H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CAMINO, PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO."

PROGRAMA: FISM - 2020

LOCALIDAD: PALOS ALTOS

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-42/2020

INICIO: 26-SEPTIEMBRE-2020

TERMINACIÓN: 24-DICIEMBRE-2020

TERMINACIÓN REAL: 17-NOVIEMBRE-2020

No. DE HABITANTES: 224.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 224.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,999.38

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 1,758.75 M2.

TERRACERIAS:

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 351.75 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 1,507.50 M3.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR EN 37.69 M3.

OBRAS DE DRENAJE:

LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN 10.08 M2.

CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM), ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS No 2 A/C 20 CMS, TERMINADO APARENTE EN 3.20 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1,506.24 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

1 DE 2

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

ÓRGANO  
INTERNO  
DE CONTROL

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,  
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro  
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel

**AMEALCO**  
PUEBLO MÉXICO



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO GERVAENTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

RAMÓN COLÍN TOVAR  
NOMBRE FIRMA Y SELLO  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Ramón Colín Tovar  
Subdelegado Municipal  
PALOS ALTOS  
  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

ROBERTO COLÍN  
NOMBRE Y FIRMA  
  
VIANCA COLÍN COLÍN  
NOMBRE Y FIRMA

2 DE 2