



GOBIERNO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO, EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-54/2020

LOCALIDAD: EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 17/10/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 15/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 15/12/2020

NO. DE HABITANTES: 436

INVERSIÓN APROBADA: \$ 698,503.47

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 436 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,503.47

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

TRAZO DE 2,094.64 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" EN EL HOMBRO IZQUIERDO, PARA CONSEGUIR EL ANCHO MÍNIMO REQUERIDO, HACIENDO TAMBIÉN EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" EN CADENAMIENTO DE LA ALCANTARILLA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

#### TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 79.67 M3 PARA RELLENAR EL TRAMO DE LA CORTINA DEL BORDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SUPERFICIE, ADICIONALMENTE SE SUMINISTRARON 418.92 M3 DE TEPETATE PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS EN ANCHOS VARIABLES.

#### REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE, EN UN TOTAL DE 1,892.71 M2, EN UNA LONGITUD DE 382.24 MTS, CON ANCHOS VARIABLES, ADICIONALMENTE SE REALIZO LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO.

  
AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
ÓRGANO  
INTERNO  
DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL



### H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF 2020)

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO-COMUNIDAD FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

### OBRAS DE DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA, A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE ½" Y CABEZOTE DE CONCRETO DE 20 \* 20 CMS.

### OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRENTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 161.89 METROS LINEALES DE EMPEDRADO CON 6 MTS DE ANCHO, ADEMÁS DE 180.35 METROS DE LONGITUD CON 4 MTS DE ANCHO Y POR ULTIMO UN TRAMO HACIA LAS ESCUELAS DE 40 METROS DE LARGO CON 5 MTS DE ANCHO, PARA UNA LONGITUD TOTAL DE 382.24 METROS DE REVESTIMIENTO DE CAMINO CON PIEDRA BOLA EMPACADA EN TEPETATE.


UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.


OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_


  
 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO  
 PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
  
 MARIO CERVANTES  
 NOMBRE Y FIRMA

  
 CONTRALORIA GOBIERNO MUNICIPAL  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
  
 NOMBRE Y FIRMA  
 POR EL COMITÉ

  
 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL  
 POR LA AUTORIDAD LOCAL  
 Rodolfo Real García Subdelegado Auxiliar  
 EL TEPUZAN  
  
 NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 Jose Luis Garfias

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 Ma Esther Lopez

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 Ma Elena Garfias

Ma Esther Lopez Bautista  
 Ma Elena Garfias Antonio.