



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2020

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2020 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "AMANECER DEL FUTURO" BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO

PROGRAMA: FISMDF 2020 NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-57/2020
LOCALIDAD: BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC) BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 22 / OCTUBRE / 2020
TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 20 / DICIEMBRE / 2020. FECHA DE TERMINO REAL: 30 / NOVIEMBRE / 2020
NO. DE HABITANTES: 437 INVERSIÓN APROBADA: \$ 438,998.74
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 14 ALUMNOS INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 438,998.74

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO
DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR, A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A"
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPA EN MATERIAL TIPO C
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES

CIMENTACIÓN

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2.
ZAPATA AISLADA Z-1 Y Z-2 DE 1.50 x 1.50, 0.15-0.20 m DE PERALTE
COLUMNA DE SECCIÓN CIRCULAR DE 40 CM DE DIAMETRO
DADO D-1 DE 45 x 45 CM DE SECCIÓN
FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2.
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA

SUPERESTRUCTURA

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA BASE CIRCULAR DE 0.39 M DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3/4" (19 MM) DE ESPESOR.
FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN OC 8" CÉDULA 40





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL DE 9132 MM DE LONGITUD PROMEDIO

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE CONEXIÓN DE ACERO A-36 DE 304 X 122 MM DE 3/4" (19 MM) DE ESPESOR, SOLDADO A TRABES DE MARCO PRINCIPAL.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADURA AR VIENTO DE PERFIL (OR) TUBULAR CUADRADO 76X176X3 (7.137 KG/M) CUERDA SUPERIOR DE 5500 MM A EJE, CUERDA INFERIOR DE 5500 MM DE LONGITUD A EJE, POSTE DE 598 MM A EJE Y 2 DIAGONALES DE 2917 MM A EJE. SOLDADOS A PLACAS DE ACERO A-36 DE 10 MM 3/8" (74.69 KG/M2) DE ESPESOR.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO SENCILLO DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO DOBLE DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM 3/4" ATORNILLADOS A PLACA SEMICIRCULAR DE ACERO A-36 DE 13 MM DE ESPESOR CON RONDANA DE PRESIÓN Y TUERCA Y AGUJERO OBLONGO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 13 MM 1/2" ATORNILLADOS A PLACA DOBLADA DE ACERO A-36 DE 6 MM 1/4" DE ESPESOR CON RONDANA DE PRESIÓN Y TUERCA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 24.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LAMINA GAVANIZADA PARA R -101 CAL 24 DE 3.05 ML DE LONGITUD.

OBRA EXTERIOR

FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 30 CM DE HUELLA Y 20 CM DE PERALTE

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE POLIPROPILENO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA, CALIBRE 22 CON 80 CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDADAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE PASAMANOS Y POSTES DE TUBO DE 2 1/2" CEDULA 30 A CADA 1.00 M.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS.

Handwritten signature



2 DE 3



GOBIERNO MUNICIPAL



METAS ALCANZADAS: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO GERMANES
NOMBRE Y FIRMA

MARIANA GUZMÁN
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

NOMBRE Y FIRMA

ORGANISMO
DE CONTROL
POR EL COMITÉ

Blanca Esthela Crescencio
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



AMALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Francisco Juan Castillo
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO
Subdelegado Auxiliar
SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC

Teresa Rivera Córdoba
NOMBRE Y FIRMA