



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ABRAHAM GONZÁLEZ", EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-62/2020

LOCALIDAD: RINCÓN DE SAN ILDEFONSO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 23/10/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 21/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 16/12/2020

NO. DE HABITANTES: 943

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,046,965.34

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 149 ALUMNOS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,046,965.34

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 490.50 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C", A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

CIMENTACIÓN

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO CON UN TOTAL DE 31.80 M2, CONSTRUCCIÓN DE 12 PZA DE ZAPATA AISLADA DE 1.50X1.50 MTS CON REFUERZO DE VARILLA DE ½" Y 3/8", CONSTRUCCIÓN DE 12 PZA DE DADO DE CONCRETO DE 45*45 CMS CON REFUERZO DE VARILLA DE ½" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8", CONSTRUCCIÓN DE 10.60 METROS LINEALES DE CONTRATRABE, DE 20*80 CMS CON REFUERZO DE VARILLA 5/8", SUMINISTRO DE 29.76 M3 DE TEPETATE DE BANCO PARA RELLENO DE CEPAS.

SUPERESTRUCTURA

FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE 12 PZA DE PLACA BASE DE ACERO DE ¾" DE ESPESOR, 48 PZA DE ANCLA DE ACERO DE REDONDO LISO DE ¾" DE ESPESOR, SUMINISTRO DE 12 PZA DE ATIESADOR DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE 12 PZA DE COLUMNA METÁLICA DE 5 MTS DE ALTURA CON PERFIL ESTRUCTURAL IR DE W10*30, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE 2 PZA DE TRABE DE MARCO DE 14.68 MTS DE LONGITUD, EN SEIS SECCIONES A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W12X16 Y W12X14, ADEMÁS DE 4 PZA DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL EN SEIS SECCIONES A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W12X26 Y W12X22, ADICIONALMENTE SE FABRICARON Y SUMINISTRARON 6 PZA DE PLACA DE ACERO DE ¾ DE ESPESOR EN CONEXIÓN DE CUMBRERA DE TRABE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 300 METROS DE LONGITUD DE LARGUERO SENCILLO DE MONTEN DE 8", ADEMÁS DE 60 METROS LINEALES DE LARGUERO DOBLE DE MONTEN DE 8", ADEMÁS DE 6 PZA DE ARMADURA DE VIENTO DE PERFIL OR CUADRADO DE 76*76 MM CON LONGITUD, EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE 4 PZA DE LARGUERO DE PERFIL ESTRUCTURAL OR DE 76*76 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 187.52 METROS LINEALES DE CONTRA VENTEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM DE DIÁMETRO, ADEMÁS DE 76.50 METROS LINEALES DE CONTRA LAMBEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 13 MM DE DIÁMETRO Y POR ÚLTIMO SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 24 EN UN TOTAL DE 465 M2 CON EL SUMINISTRO DE 30 METROS LINEALES DE CABALLETE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE 4 PZA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4", LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE LAS EXCAVACIONES Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 465 M2 DE ÁREA TECHADA Y LA COLOCACIÓN DE 4 PZA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.



OBSERVACIONES: _____


AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

MARIO CERVANTES
 NOMBRE Y FIRMA


 CONTRALORIA
AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL

 NOMBRE Y FIRMA
 ÓRGANO
 INTERNO
 DE CONTROL
 POR EL COMITÉ


AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 POR LA AUTORIDAD LOCAL

Daniel Encarnación Pérez
 Subdelegado Auxiliar
 RINCÓN DE SAN ILDEFONSO
 NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Gregoria
Gregoria Perez Miguel
 NOMBRE Y FIRMA

Nallely
Nallely Bernabe Perez
 NOMBRE Y FIRMA

MA-Elena Quirino Martinez
 NOMBRE Y FIRMA