



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF). 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CALLE, HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO." PROGRAMA: FISM - 2020

LOCALIDAD: HACIENDA BLANCA BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP #CONTRATO: MAQ-DOP-FIS MDF-72/2020 INICIO: 30-OCTUBRE-2020 TERMINACIÓN: 18-DICIEMBRE-2020 TERMINACIÓN REAL: 14-DICIEMBRE-2020

No. DE HABITANTES: 530.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 530.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,411.93

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 1,503.30 M2. EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C" EN 43.20 M3. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 43.20 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 83.67 M3. FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 306.91 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 1,296.05 M2. ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR EN 17.89 M3. DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 5.00 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1,296.05 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS





GOBIERNO MUNICIPAL



OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA  
AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
ORGANO  
INTERNO  
DE CONTROL  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Roberto Rivera Chávez  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

Roberto Rivera Chávez  
Subdelegado Municipal  
MACIENDA BLANCA

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

chavez Alvarez  
María del Pueblito  
NOMBRE Y FIRMA

Teresa Camacho  
Teresa camacho chavez  
NOMBRE Y FIRMA