



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – EMPEDRADO DE CAMINO, BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-88/2020

LOCALIDAD: BARRIO SAN ANTONI (SAN BARTOLO)

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 11/11/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 20/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 17/12/2020

NO. DE HABITANTES: 108

INVERSIÓN APROBADA: \$ 499,391.89

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 108 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 499,391.89

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 1,608 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN EL INICIO DEL CAMINO, PARA HACER LA COMPENSACIÓN Y DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 321.60 M3 PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UN ANCHO DE 6.0 MTS.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA EMPACADA EN TEPETATE CON UNA TOTAL DE 1,332.00 M2 PARA UNA LONGITUD DE 268 MTS, AMBOS EN UN ANCHO CONSTANTE DE 5.00 MTS, REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE REALIZO LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN DENTELLÓN AL FINAL DEL CAMINO.

AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO
ORGANO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

OBRAS DE DRENAJE

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA, CON CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR, CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2" Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CABEZOTES DE CONCRETO CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8"

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 268.00 METROS LINEALES DE CAMINO REVESTIDO EN UN ANCHO CONSTANTE DE 5 MTS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

J. Guadalupe Pérez Nolasco
Subdelegado Municipal
BARRIO SAN ANTONIO



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS Y CASY
DESARROLLO URBANO

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANO
TÉCNICO
DE CONTROL
POR EL COMITÉ

[Signature]

Md. Dal Rosario
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

J. Guadalupe Pérez Nolasco
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Pedro L.R.
NOMBRE Y FIRMA
Pedro Leal Regl

Valentina Baldevas Garcia
NOMBRE Y FIRMA
Valdevas B.G