



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – EMPEDRADO DE CALLE TORBELLINO, EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-14/2020

LOCALIDAD: EL APARTADERO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30/07/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 27/10/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 18/09/2020

NO. DE HABITANTES: 914

INVERSIÓN APROBADA: \$ 700.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 284 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 699.237.58

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 1,394.10 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" PARA BAJAR NIVELES DE RASANTE Y DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 278.85 M3 PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UN ANCHO DE 6.5 MTS.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 1,179.75 M2, PARA UNA LONGITUD DE 214.5 METROS Y UN ANCHO CONSTANTE DE 5.5 MTS, REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE REALIZÓ EN ALGUNOS TRAMOS LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO Y SE HIZO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DENTELLÓN DE CONCRETO AL FINAL DEL EMPEDRADO MÁS UNO AL INICIO DEL MISMO.

Stamp: **ORGANO INTERNO DE CONTROL** with a signature over it.



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

REPARACIÓN DE 5 PZA DE TOMA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 214.5 METROS LINEALES DE EMPEDRADO DE CAMINO, CON UN ANCHO CONSTANTE DE 5.5 MTS

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____


AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

MARIO CERUNTES
 NOMBRE Y FIRMA



CONTRALORIA
 AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ÓRGANO
 INTERNO
 DE CONTROL

 NOMBRE Y FIRMA


 POR LA AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Zona Centro y Demarcaciones
 Subdelegada Municipal
 EL APARTADERO

Zeina Galicia
 NOMBRE Y FIRMA Y SELLO


 NOMBRE Y FIRMA


 NOMBRE Y FIRMA


 NOMBRE Y FIRMA