



GOBIERNO MUNICIPAL



417

## FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), 2020

### H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PINO Y NOGAL, AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISM - 2020

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-21/2020

INICIO: 10-AGOSTO-2020

TERMINACIÓN: 07-NOVIEMBRE-2020

TERMINACIÓN REAL: 23-OCTUBRE-2020

No. DE HABITANTES: 7,698.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,698.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 499,859.22

METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 1,130.25 M2.

DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA 1,137.22 M2.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 84.06 M3.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 84.06 M3.

#### REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 1,137.22 M2.

#### POZOS DE VISITA:

RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA EN 3.00 PZA.

#### OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1,139.15 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

#### ATÍPICOS:

COMPENSACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90% EN 1,137.22 M2.

DENTELLÓN DE 15 X 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN 29.46 ML.



1 DE 2

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,  
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro  
Tel. (448) 278 0101 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL  
QUERÉTANO MUNICIPAL  
ÓRGANO  
DE CONTROL  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Lucio  
OBREGÓN SARMONA  
NOMBRE Y FIRMA

Rosío Díaz  
NOMBRE Y FIRMA

ANGEL ALCANTAR MANTIQUE  
NOMBRE Y FIRMA