



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2020

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

**FECHA: 25 de noviembre de 2020**

NOMBRE DE LA OBRA: **FISM – 2020 EMPEDRADO DEL PANTEON HACIA ABAJO, CHITEJE DE GARABATO**

#### AMEALCO DE BONFIL QUERETARO

PROGRAMA: FISMDF 2020

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-27/2020

LOCALIDAD: CHITEJE DE GARABATO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 27 DE AGOSTO DE 2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO REAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. DE HABITANTES: 351

INVERSIÓN APROBADA: \$ 699,565.68

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 105 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 699,565.68

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA

#### TERRACERIAS

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREAÑO

#### REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2.

#### OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA

1 DE 2

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,  
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro  
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

**METAS ALCANZADAS: 1,880.31 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Mario Cervantes*  
NOMBRE Y FIRMA

*Delina Chavez*  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANO  
DE CONTROL  
POR EL COMITÉ

*Ulrich Jordan Chavez*  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

*Timoteo Valerio Chavez*  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Timoteo Valerio Chavez  
Subdelegado Municipal  
CHITEJE DE GARABATO

*Gabina Sordán Ramon*  
NOMBRE Y FIRMA