



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – EMPEDRADO DE CALLE POR LA CLÍNICA, EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-43/2020

LOCALIDAD: EL SAUCITO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 26/09/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 24/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 02/12/2020

NO. DE HABITANTES: 214

INVERSIÓN APROBADA: \$ 699,152.56

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 214 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 699,152.56

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 2,044.99 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN EL HOMBRO EN EL INICIO DEL CAMINO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON TEPETATE, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 409.01 M3 PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UN ANCHO DE 6.0 MTS. ADICIONALMENTE SE SUMINISTRARON 83.36 M3 DE TEPETATE PARA RELLENAR Y REFORZAR EL HOMBRO DERECHO DEL CAMINO DEL CADENAMIENTO 160 EN ADELANTE.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 606.12 M2, PARA UNA LONGITUD DE 100 METROS, CON ANCHOS VARIABLES, MAS 1,125.00 M2 DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UNA LONGITUD DE 225 MTS, EN UN ANCHO CONSTANTE DE 5.00 MTS, REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE HIZO LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN DENTELLÓN DE CONCRETO AL FINAL DEL CAMINO.



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Pedro Cortez Navarrete
Subdelegado Auxiliar
EL SAUCITO





GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 100 METROS LINEALES DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON ANCHOS VARIABLES, MÁS 225 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UN ANCHO CONSTANTE DE 5 MTS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____




 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO
MARIO CERVANTES
 NOMBRE Y FIRMA


 CONTRALORIA

 ÓRGANO
 INTERNO
ÓSCAR INVERNÓ
 NOMBRE Y FIRMA

AMEALCO DE BONTIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 POR LA AUTORIDAD LOCAL
Pedro Cortez Navarrete
 Subdelegado Auxiliar
 EL SAUCILLO

 NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

Alberto Valerio Cortez
 NOMBRE Y FIRMA

Hector Flores Hernandez
 NOMBRE Y FIRMA

Rosendo Cortez Sanchez
 NOMBRE Y FIRMA