



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO"

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-44/2020

LOCALIDAD: la muralla

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 26/08/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 24/11/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 05/11/2020

NO. DE HABITANTES: 356

INVERSIÓN APROBADA: \$ 499,979.65

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 356 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 499,979.65

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

SUMINISTRO DE 211.30 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 10" SERIE 16.5 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL.

OBRA CIVIL

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "C", CON LA PROFUNDIDAD DE ACUERDO A PROYECTO, HACIENDO LA DISPOSICIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES Y ZANJA HACER PLANTILLA DE TEPETATE CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS Y SOBRE ESTA HACER LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 10" SERIE 16.5. PARA DESPUÉS LLEVAR A CABO EL ACOSTILLADO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, SUMINISTRO DE 138.33 M3 DE TEPETATE DE BANCO PARA RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA.

POZOS DE VISITA

CONSTRUCCIÓN DE 4 PZA DE POZO DE VISITA COMÚN CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CMS DE ESPESOR CON LA COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA 60 CMS DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.


AMEALCO DE BONFIL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

TRAZO DE TERRENO PARA LA EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "C", PARA LA INSTALACIÓN DE 11 PZA DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" EN SERIE 25, CONEXIÓN DE 11 PZA DE DESCARGA DOMICILIARIA Y CONSTRUCCIÓN DE 8 PZA DE REGISTRO SANITARIO, CON TABIQUE ROJO RECOCIDO CON MEDIDAS INTERIORES DE 40X60 CMS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LA SUPERFICIE LIBRE DE MATERIAL GRUESO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y POR ÚLTIMO LA COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO.

METAS ALCANZADAS: 215.50 ML DE DRENAJE SANITARIO, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 4 PZA DE POZO DE VISITA, 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 8 REGISTROS SANITARIOS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____


AMEALCO DE MURALLA GOBIERNO MUNICIPAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MARIO CERVANTES
 NOMBRE Y FIRMA


 CONTRALORIA

 NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL


Yesenia Torres Trejo
 NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

 Yesenia Torres Trejo
 Subdelegada Municipal
 LA MURALLA

POR EL COMITÉ

Juan Pérez Camacho
Juan Pérez camacho
 NOMBRE Y FIRMA


Hilana González Arias
 NOMBRE Y FIRMA

Rosa María Ordoñez
 NOMBRE Y FIRMA