



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CALLES, JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO."

PROGRAMA: FISM-2020 LOCALIDAD JACAL DE LA PIEDAD BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-58/2020 INICIO: 22-OCTUBRE-2020 TERMINACIÓN: 09-DICIEMBRE-2020

No. DE HABITANTES: 1881 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 351 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 998,961.81

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN 2,282.39 M2, DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO CON TEPETATE EN 1,158.40 M2, EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" EN 285.30 M3, DISPOSICION DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION EN 430.54 M3, EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" EN 145.24 M3 Y TRASLAPEO HORIZONTAL A 10.00 MTS CON EXCAVADORA EN 114.68 M3.

TERRACERIAS: FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95% DE SU P.V.S.M. EN 462.20 M3 Y RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 27 M3.

REVESTIMIENTO: REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACION DE 15 CMS. ASENTADA Y JUNTEAD CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 1,110.00 M2 Y ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS EN 62.27 M3, REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DES ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 338 M2 Y REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS, ASENTADA Y JUNTEAD CON TEPETATE EN 522.79 M2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN 2,310.99 M2, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE OBRA 1.00 PZA, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA 4.00 PZAS Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15X30 CMS CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN 23.00 ML.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACION DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCION CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

Signature of the executing authority, with title 'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS' and 'DESARROLLO URBANO'.

Signature of the control authority, with title 'CONTRALORIA' and 'ORGANO DE CONTROL'.

Signature of the local authority, with title 'AMEALCO DE BONFIL' and 'Subdelegado Municipal'.

Signature of Jose Saiz Olvera, with title 'NOMBRE Y FIRMA'.

Signature of Roberto Arias Olvera, with title 'NOMBRE Y FIRMA'.

Signature of Teresa Trejo Lopez, with title 'NOMBRE Y FIRMA'.

