



H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
FISM - 2020
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO – COMUNIDAD

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO"

PROGRAMA: FISM 2020

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL BARRIO: CABECERA MUNICIPAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP URBANA

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-64/2020 INICIO: 23 DE OCTUBRE DE 2020 TERMINACIÓN: 7 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE HABITANTES: 7698 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 547,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7698 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 545,780.85

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO: 201.70 M2
- DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA 1.00 PZA
- RUPTURA A MANO DE EMPEDRADO 16.92 M2
- EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" 14.42 M2
- DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO ARMADO 1.08 M2
- DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 16 CM DE ESPESOR: 1.08 M2
- DEMOLICIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR 11.67 M2
- DESMONTAJE DE BARANDAL METÁLICO 5.00 ML
- DEMOLICIÓN A MANO DE ESCALONES DE TABIQUE ROJO 10.00 ML
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL C: 19.53 M3

CIMENTACIÓN

- PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2 3.00 M2
- ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 0.90 x 0.90, 0.10-0.15 m DE PERALTE 3.00 PZA
- DADO DE 40 x 40 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM 1.20 ML
- CONTRATRABE CT-1 DE 20X40 CM, 7.82 ML
- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS 3.15 M3
- FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M 7.08 M3

ESTRUCTURA

- COLUMNA C-1 DE 0.30 X 0.30 MTS CONCRETO 6.30 ML
- CASTILLO K-3 EN MURO DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM 0.88 ML
- MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR 11.33 M2
- CADENA CD-2 EN MURO DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, 6.00 ML
- CADENA CC-1 DE 15X30 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 Ø 3/4 N 12.53 ML





GOBIERNO MUNICIPAL



- CADENA CC-2 EN MURO DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, 7.74 ML
- CADENA CC-3 DE 15X25 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 K/CM2 Ø 3/4 11.60 ML
- LOSA DE 18 CM DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, 14.72 M2
- SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABE A BASE DE VIGA IPR DE 8" X 4" 1.00 PZA

ACABADOS

- APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR 60.70 M2
- PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES 101.05 M2
- FIRME DE 16 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10.10, TERMINADO CON CEMENTO BLANCO Y PIGMENTO EN POLVO COLOR ROSA 15.96 M2
- FIRME DE 16 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10.10, TERMINADO ESCOBILLADO 14.93 M2

RAMPA Y JARDINERIA

- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS 9.98 M2
- MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR 19.86 M2
- CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM 36.70 ML
- CADENA DE CERRAMIENTO CC-3 DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, 36.70 ML
- CASTILLO K-1 EN MURO DE 15X15 CM, 2.12 ML
- FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO 22.10 M2
- CASTILLO K-2 EN MURO DE 20X20 CM, 7.32 ML
- PLATA BANDA RECTA DE CANTERA PARA JARDINERA 40 CM DE ANCHO Y DE 8 CM DE ESPESOR 16.97 ML
- APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO 31.94 M2
- LAMINADO DE CANTERA EN MURO DE 40 x 20 x 2 CM CON BISEL EN LOS 4 LADOS 15.52 M2
- TIERRA VEGETAL EN MONTICULOS 8.08 M3

DRENAJE DE LIXIVIADOS

- REGISTRO DE SANITARIO DE 60 x 40 CMS DE HASTA 1.0 MTS DE PROFUNDIDAD 1.00 PZA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" 6.15 ML
- REJILLA TIPO IRVING IS-05 STANDAR LISA COLOR NEGRO 1.00 PZA
- CANAL DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 5.65 ML
- TRAMPA HIDRÁULICA A BASE DE 2 TEE'S PVC DE 4" Y 2 TAPONES PVC DE 4" 1.00 PZA

HERRERÍA

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO A-36 DE 1/2" DE 0.20 M DE ANCHO Y 5.70 M DE LARGO 4.00 PZA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 3/16" DE 10 X 10 CM, PARA ANCLAJE DE POSTES DE BARANDAL 13.00 PZA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA ABATIBLE (REGISTRO) 2.00 PZA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDORES (BUZONES) 2.00 PZA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS CORREDIZA DE 5.40 M DE ANCHO Y 1.72 M DE ALTURA, 1.00 PZA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL CON POSTES Y PASAMANOS DE TUBO DE 3" CÉDULA 30, 12.49 ML
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE 2.25 M DE ANCHO X 2.30 M DE LARGO Y 1.50 M DE ALTURA 2.00 PZA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

- FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, 1.12 M2
- REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 2", 1.00 PZA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA ANDÉN DE CAUCHO 4.00 PZA
- LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 202.43 M2
- RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 MTS 2.00 PZA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION 1.00 PZA





GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL LOS BENEFICIARIOS QUIEN MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL




ING. MARIO CERVANTES MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

CONTRALORÍA



LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO
CONTRALOR MUNICIPAL

POR LA AUTORIDAD LOCAL


ING. ADRIANA HONDERAGÓN
POR LA AUTORIDAD LOCAL


GREGORIO MORALES S.
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA


Miguel Angel Garcia M.
NOMBRE Y FIRMA


Mariana Hernandez
NOMBRE Y FIRMA