



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la infraestructura social Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal FISMDF para el ejercicio fiscal 2020

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: **FISM 2020 – REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO**

| | |
|--|---|
| PROGRAMA: <u>FISM 2020</u> | NO. DE CONTRATO: <u>MAQ-DOP-FISMDF -66/2020</u> |
| LOCALIDAD: <u>CHITEJE DE LA CRUZ</u> | BARRIO: <u>RURAL</u> |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <u>CONTRATO</u> | TIPO DE LOCALIDAD: <u>ZAP.</u> |
| TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: <u>15 DE DICIEMBRE DE 2020</u> | FECHA DE INICIO DE CONTRATO: <u>27 DE OCTUBRE DE 2020</u> |
| | FECHA DE TERMINO REAL: <u>26 DE NOVIEMBRE DE 2020</u> |
| NO. DE HABITANTES: <u>820</u> | INVERSIÓN APROBADA: <u>\$ 695,813.87</u> |
| BENEFICIARIOS DIRECTOS: <u>820 HABITANTES</u> | INVERSIÓN EJERCIDA: <u>\$ 695,813.87</u> |

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
- DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA
- EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"
- EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C"
- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA
- COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA

TERRACERIAS:

- RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%.
- FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO

REVESTIMIENTO:

- REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3.
- REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3
- ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO

1 DE 3



Plaza de la Constitución No. 20, Centro,
C.P. 76850, Amecalco de Bonfil, Querétaro
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

DEMOLICION A MANO CON CUÑA Y MARRO DE MURO DE MAMPOSTERIA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA, SIN RECUPERACION DEL ACERO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6

LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS

CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM), ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS No 2 A/C 20 CMS, TERMINADO APARENTE

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4".

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 (VERDE), LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, PROVISTO DE ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN

2 DE 3



Plaza de la Constitución No. 20, Centro,
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

METAS ALCANZADAS: 1,710 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA


NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Rodrigo Maldonado Marcón
NOMBRE Y FIRMA / SELLO
AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Rodrigo Maldonado Marcón
Subdelegado Municipal
CHITEJE DE LA CRUZ


Jaqueline Aguilar V.
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ

Yesenia Aguilar V.
NOMBRE Y FIRMA


Juana Valentín N.
NOMBRE Y FIRMA