



GOBIERNO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CALLE, SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-67/2020LOCALIDAD: SAN BARTOLOMÉ DEL PINOBARRIO: RURALTIPO DE LOCALIDAD: ZAP.MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATOFECHA DE INICIO DE CONTRATO: 27/10/2020TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 15/12/2020.FECHA DE TERMINO REAL: 14/12/2020NO. DE HABITANTES: 895INVERSIÓN APROBADA: \$ 498,906.60BENEFICIARIOS DIRECTOS: 895 HABITANTESINVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,906.60

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 1,471.83 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B", AL INICIO DEL CAMINO, DEJANDO LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 340.00 M3 PARA LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y EN ANCHOS VARIABLES.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA EMPACADA EN TEPETATE CON UNA LONGITUD DE 316.50 MTS, CON ANCHOS VARIABLES DE 4 Y 5 MTS, ADICIONALMENTE SE REALIZO LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO.





GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

### H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

### OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 316.50 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE, CON 120 METROS DE LONGITUD CON 4 MTS DE ANCHO Y 196.5 METROS LINEALES CON 5 MTS DE ANCHO.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
**AMEALCO DE BONFIL**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS Y  
 DESARROLLO URBANO  
  
**MARIO CERVANTES**  
 NOMBRE Y FIRMA

  
 CONTRALORIA  
  
**AMEALCO DE BONFIL**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE Y FIRMA  
 INTERNO  
 POR EL COMITÉ

  
 POR LA AUTORIDAD LOCAL  
**AMEALCO DE BONFIL**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
  
**Miguel Ángel Angeles Chávez**  
 Subdelegado Municipal  
**SAN BARTOLOMÉ DEL PINO**  
 NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

  
 NOMBRE Y FIRMA  
**Leonel Martínez Naranjo**

  
 NOMBRE Y FIRMA  
**Aldair Chávez Chávez**

  
 NOMBRE Y FIRMA  
**Tiburcio Chávez M.**