



GOBIERNO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2020

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

**FECHA: 05 de diciembre de 2020**

NOMBRE DE LA OBRA: **FISM 2020 - EMPEDRADO DE CALLE, CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL**

PROGRAMA: FISMDF 2020

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-71/2020

LOCALIDAD: CHITEJE DE LA CRUZ

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO REAL: 04 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. DE HABITANTES: 820

INVERSIÓN APROBADA: \$ 478,998.92

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 85 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 478,998.92

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA

#### TERRACERIAS

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO

#### REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2

#### OBRAS COMPLEMENTARIAS

CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 ka/cm2

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA

1 0e2

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,  
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro  
Tel. (448) 278 01 01 | [www.visitaamealco.travel](http://www.visitaamealco.travel)





GOBIERNO MUNICIPAL



**METAS ALCANZADAS: 840 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO CON MORTERO**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Mario Cervantes*  
MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA



*M. B. V.*  
M. B. V.  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ

POR LA AUTORIDAD LOCAL

*Juan Flores Bernabe*  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO



*Guadalupe*  
Guadalupe  
Maria Guadalupe Licea D  
NOMBRE Y FIRMA

*M. B. V.*  
M. B. V.  
Manuela Bernabe K.  
NOMBRE Y FIRMA

*Juan*  
Juan  
Juan Flores Bernabe  
NOMBRE Y FIRMA