



GOBIERNO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2020

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 09 de diciembre de 2020

NOMBRE DE LA OBRA: FISM – 2020 EMPEDRADO DE CALLE LAS SALVAS AMEALCO DE BONFIL QUERETARO

PROGRAMA: FISMDF 2020

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-79/2020

LOCALIDAD: LAS SALVAS

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO REAL: 08 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. DE HABITANTES: 432

INVERSIÓN APROBADA: \$ 698,950.68

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 95 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,950.68

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL CON LA ESCARIFICACION Y RASTREO CON MOTONIVELADORA

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA

#### TERRACERIAS

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO

#### REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO

#### OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA

1 DE 2

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,  
C.P. 76650, Amecolco de Bonfil, Querétaro  
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel

**AMEALCO**  
PUEBLO MÉJICO





GOBIERNO MUNICIPAL



**METAS ALCANZADAS: 1.910.70 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CEJUNTES  
NOMBRE Y FIRMA

Telesforo Hernandez Gonzalez  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITE

Adrián Torres Andres  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Alicia Torres Andres P.T.R.  
NOMBRE Y FIRMA



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Armando Polanco  
Secretario Municipal

LAS SALINAS

