



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CALLE, LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO."

PROGRAMA: FISM - 2020

LOCALIDAD: LAGUNA DE SERVÍN

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-81/2020

INICIO: 07-NOVIEMBRE-2020

TERMINACIÓN: 21-DICIEMBRE-2020

TERMINACIÓN REAL: 11-DICIEMBRE-2020

No. DE HABITANTES: 786.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 786.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,983.49

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 1,356.50 M2.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 120.42 M3.
COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 275.50 M2
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 120.42 M3.

TERRACERIAS:

- RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 57.25 M3.
FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 273.80 M3.

REVESTIMIENTO:

- REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 848.00 M2.
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR EN 13.44 M3.
DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 48.89 ML

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

- LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 874.29 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS





GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

OBSERVACIONES:


 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

 AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ORGANISMO
 INTERNO
 DE CONTROL

 NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL
 Delegado Municipal
 AGUNA DE SERVIN

 Jose Marcos Soto Soto
 NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA


 NOMBRE Y FIRMA


 Estela Maya soto
 NOMBRE Y FIRMA


 Jose Miguel Garcia Soto
 NOMBRE Y FIRMA

Adan Garcia Dominguez

Adan Garcia Dominguez

Adan Garcia Dominguez