



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - REHABILITACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA DE SAN MIGUEL DEHETÍ, SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL." PROGRAMA: FISM - 2020

LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEHETÍ BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP
#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-91/2020 INICIO: 12-NOVIEMBRE-2020 TERMINACIÓN: 21-DICIEMBRE-2020

TERMINACIÓN REAL: 11-DICIEMBRE-2020

No. DE HABITANTES: 1,000.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 820,000.00
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,000.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 818,999.80

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 541.70 M2.

DEMOLICION A MANO CON CUÑA Y MARRO DE MURO DE MAMPOSTERIA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO EN 8.85 M3.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 17.20 M3.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 22.69 M3.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. EN 25.94 M3.

PAVIMENTOS:

PAVIMENTO DE CANTERA DE 40 x 40 x 4 CMS ACABADO MATERLINADO A MÁQUINA, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3 EN 412.77 M2.

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 16.13 ML.

PLATA BANDA RECTA DE CANTERA PARA JARDINERA 40 CM DE ANCHO Y DE 8 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO 1:3 EN 82.94 ML.

APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HASTA 2.50 MTS DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCIÓN 1:2:6 EN 39.31 M2.

LAMINADO DE CANTERA EN MURO DE 40 x 20 x 2 CM CON BISEL EN LOS 4 LADOS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3 EN 32.87 M2.

ESCALON INTEGRAL DE CANTERA PULIDA DE 40 CMS DE HUELLA Y 17 CMS DE PERALTE, DE 8 CMS DE ESPESOR, CON NARIZ DE MEDIO BOCEL DE 8 CM DE DIAMETRO Y MOLDURA DE CUARTO BOCEL DE 2.5 CM DE RADIO DEBAJO DE LA NARIZ, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3 EN 21.02 ML.

ALUMBRADO PÚBLICO:

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 4.43 M3.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 4.43 M3.

BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN 6.00 PZAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE POLIETILENO DE A.D. PED DE 2" DIAMETRO EN 85.08 ML.



Plaza de la Constitución No. 20, Centro,
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 40*40*40 CM EN 6.00 PZAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW NO. 14 EN 72.00 ML.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX DRS AL-XLP (2+1)6 EN 81.18 ML.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-508 EN 18.00 PZAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE POSTE, FABRICADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" CED 30, CON PLACA DE 1/4" PARA SUJECION DE ANCLAS ACABADO EN ESMALTE EN COLOR NEGRO EN 6.00 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MODELO MEXICO MARCA MURBAN DE 70 CM DE ALTURA DEL PISO HACIA ARRIBA, 30 CM DE EXTENSIÓN PARA AHOGADO EN CONCRETO. FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN TUBO DE 6" CEDULA 30 Y LAMINA PARA CAPITEL. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y UNA FRANJA DE CINTA REFLEJANTE EN 4.00 PZAS.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 543.11 M2. COLOCACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVALES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMCALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

INTERNO
POR EL COMITÉ DE OBRA

Irma Martinez
Irma Martinez Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Artemia Garcia
NOMBRE FIRMA Y SELLO

Veronica Martinez
Veronica Martinez Hrz.
NOMBRE Y FIRMA

Pedro Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA