



GOBIERNO MUNICIPAL


AMEALCO
 Cultura y Desarrollo

RECURSO ESTATAL (IMPUESTO SOBRE NOMINA -ISN-)
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD
FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVAS"PROGRAMA: ISNLOCALIDAD: LAS SALVAS BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP#CONTRATO: MAQ-DOP-ISN-004/2019 INICIO: 19-JULIO-2019 TERMINACIÓN: 19-NOVIEMBRE-2019No. DE HABITANTES: 432.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00BENEFICIARIOS DIRECTOS: 432.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 993,265.07

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 4,378.50 M2.EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B", EN 19.70 M3.DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA, SIN RECUPERACION DEL ACERO, EN 0.45 M3.DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, EN 19.70 M3.COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 4356.10 M2.**TERRACERIAS:**RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 92.23 M3.FORMACION DE BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN 874.10 M3.**REVESTIMIENTO:**REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO EN 3,753.00 M2.ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 51.14 M3.**OBRAS DE DRENAJE:**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 1.00 M2 DE AREA HIDRAULICA, 7.40 M DE LONGITUD EN 1.00 PZA.MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 EN 0.78 M3.LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN 1.84 M2.CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'c= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM) EN 1.60 M3.ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS No 2 A/C 20 CMS, TERMINADO APARENTE EN 1.60 ML.PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 0.48 M2.

1 DE 2

 Plaza de la Constitución No. 20, Centro,
 C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro
 Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel

AMEALCO
 PUEBLO MÁGICO



GOBIERNO MUNICIPAL



OBRAS COMPLEMENTARIAS:

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 6.00 ML.
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 3,762.42 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS


OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL


ÓRGANO
NOMBRE Y FIRMA
DE CONTROL

POR LA AUTORIDAD LOCAL


Armando Policarpo Marcial
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITE DE OBRA


Laura Irujo Huizar
NOMBRE Y FIRMA


Doroteo Martinez
NOMBRE Y FIRMA


MIGUEL ANDRES FLORES
NOMBRE Y FIRMA

