



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2019)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CALLE, SAN PABLO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISM.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-003/2019

LOCALIDAD: SAN PABLO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 25/07/2019

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 22/09/2019.

FECHA DE TERMINO REAL: 17/09/2019

NO. DE HABITANTES: 565

INVERSIÓN APROBADA: \$ 699,748.48

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 565 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 699,748.48



DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

TRAZO DE 1,336.28 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DEL EMPEDRADO EXISTENTE PARA DESPUÉS HACER UNA EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B", POSTERIORMENTE SE HIZO UN MEJORAMIENTO DE TERRENO CON EL SUMINISTRO DE 455.35 M3 PARA RELLENO COMPACTADO DEJANDO LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA PARA LA FORMACIÓN DE BASE DE TEPATE EN 20 CMS DE ESPESOR Y SOBRE ESTA CONSTRUIR EL REVESTIMIENTO DE CAMINO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO, DE LOS CUALES 129 M2 SE HICIERON CON PIEDRA PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN Y 1,020.23 M2 CON SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA, ADICIONALMENTE SE HIZO EL ARROPE DE HOMBRO DE CAMINO, EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN Y POR ÚLTIMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 215 METROS DE LONGITUD DE CAMINO EMPEDRADO CON 5 MTS DE ANCHO.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES (Signature)

CONTRALORIA

(Signature) AMEALCO DE BONFIL

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Silvia Nava Ruiz (Signature) AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL Sub-Telegada Municipal SAN PABLO

POR EL COMITÉ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

(Signature) NOMBRE Y FIRMA

(Signature) NOMBRE Y FIRMA

M.S.G. (Signature) NOMBRE Y FIRMA

Silverio Resendiz A. Alma Delia Mendoza Ruiz Maria Sanchez Cruz

