



GOBIERNO MUNICIPAL

169



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO - COMUNIDAD

FECHA: 15 DE AGOSTO 2019

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CAMINO LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDO), MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISM-19

LOCALIDAD: SAN JUAN DEHEDO

BARRIO: LOS ARENALES

TIPO DE LOCALIDAD: ZI

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-005/19

INICIO: 17-Junio-2019

TERMINACIÓN: 15-Agosto-2019

No. DE HABITANTES: 296.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 332,999.99

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,022.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 332,999.99

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, 1,302.94 M2. DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA, SIN RECUPERACION DEL ACERO, 0.35 M3. COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL CON LA ESCARIFICACION Y RASTREO CON MOTONIVELADORA, 253.60 M3. EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B", 88.12 M3. DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, 0.35 M3. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, 88.12 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, 126.75 M2. FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M.. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, 228.20 M2.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, 978.00 M2. ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO

1 DE 2



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, 57.05 M3.

OBRAS DE DRENAJE:

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO, 3.83 M3. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, 3.83 M3. MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6, 5.04 M3. LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, 8.00 M2. CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM), ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS No 2 A/C 20 CMS, 3.20 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA DE OBRA A MANO, 1,136.00 M2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVALES

NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
CONTRALORÍA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
José Antonio Martínez García
Subdelegado Municipal
LOS ARENALES

José Antonio Martínez García

NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Isidro Regino Gótz.

Isidro Regino Gótz.

NOMBRE Y FIRMA

Antonio Regino Gonzalez

Antonio Regino Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA

Lidia Tiburcio C

Lidia Tiburcio C

NOMBRE Y FIRMA

2 DE 2