



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, SAN PEDRO TENANGO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL."

PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: SAN PEDRO TENANGO

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-008/2019

INICIO: 24-JULIO-2019

TERMINACIÓN: 21-SEPTIEMBRE-2019

No. DE HABITANTES: 206.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 206.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$500,000.00

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. EN 768.30 M2.
DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA, EN 253.30 M2.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 180.51 M3.
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 81.20 M3.
DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 272.99 M3.
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA EN 3.04 M3.
DEMOLICION A MANO CON CUÑA Y MARRO DE MURO DE MAMPOSTERIA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO EN 8.24 M3.

TERRACERIAS:

- FORMACION DE BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN 148.09 M3.
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 17.50 M3.

REVESTIMIENTO:

- REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACION, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 253.40 M2.
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 434.60 M2.
DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 34.40 ML.





GOBIERNO MUNICIPAL



OBRAS DE DRENAJE:

- PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4". EN 39.81 M2.
- MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 EN 48.01 M3.
- LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN 25.31 M2.
- CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM), ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS No 2 A/C 20 CMS, TERMINADO APARENTE EN 4.30 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 773.65 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACION DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

(Four large, stylized handwritten signatures in blue ink)

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Maria de la Luz Argon
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Alberto González Barreto
NOMBRE FIRMA Y SELLO



POR EL COMITÉ DE OBRA

José Luis Hernández
NOMBRE Y FIRMA

Maria de la Luz Argon
NOMBRE Y FIRMA

Luz María López Cortez
NOMBRE Y FIRMA

