



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL." PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ) BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP #CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-009/2019 INICIO: 27-JULIO-2019 TERMINACIÓN: 24-SEPTIEMBRE-2019

No. DE HABITANTES: 296.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 237,000.00 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 296.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$236,999.94

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 183.36 M2. EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN 20.99 M3. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 20.99 M3.

CIMENTACIÓN:

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 15.36 M2. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50, 0.15-0.20 m DE PERALTE, CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VAR. Nº 4 A/C 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, TERMINADO COMÚN EN 6.00 PZAS. DADO DE 45 x 45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR Nº 4 Y EST Nº 3 A/C 15 CM EN 6.76 ML. COLUMNA DE SECCION CIRCULAR DE 35 CM DE DIAMETRO, DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR Nº 4 Y EST Nº 2 A/C 15 CM EN 4.80 ML. RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR EN 17.01 M3.

SUPERESTRUCTURA:

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 39 CM DE DIAMETRO DE 1/2" (12.6 MM) DE ESPESOR Y 4 ANCLAS DE 100 CM DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 5/8" DE DIAMETRO EN 6.00 PZAS. FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 8" (20.32 CM) DE DIAMETRO CEDULA 40 (42.55 KG/ ML, 8.18 MM DE ESPESOR DE PARED), LONGITUD DE 3.00 M, SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE Y PLACA CAPITEL DE 25X20 CMS DE 1/2"(13 MM) DE ESPESOR EN 6.00 PZAS. FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADURA METALICA PARA TECHO AMR-01, TIPO HOWE DE 986 CM X 169 CM, A BASE DE PERFIL METALICO PTR DE 2 1/2" CAL 14 (3.73 KG/ML) EN 3.00 PZAS.





GOBIERNO MUNICIPAL



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 26, CONTRAVIENTO Y CONTRA FLAMBEO DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO ATORNILLADOS A ESTRUCTURA CON ESPARRAGO DE 1/2"X2 1/2", CON ROLDANA DE PRESION Y TUERCA EN 187.60 M2.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LAMINA GAVANIZADA PARA R -101 CAL.26 DE 3.05 ML DE LONGITUD EN 14.00 ML.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO DE MONTEN 6" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN 106.26 ML.

COMPLEMENTARIOS:

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE POLIPROPILENO (PP) TRICAPA DE UNION ANILLO ELESTOMERICO, DE 110 MM DE DIAMETRO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN 2.00 PZAS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA,CALIBRE 22 CON 80 CM. DE DESARROLLO TRANSVERSAL EN 28.00 ML.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 186.36 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA



  
CONTRALORIA  
NOMBRE Y FIRMA


POR LA AUTORIDAD LOCAL


  
Jose Antonio  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

  
AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Jose Antonio Martinez Garcia  
Autoridad Local  
LOS ANGELES

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
Teresa Neri Palacios  
NOMBRE Y FIRMA

  
M. de Angeles  
NOMBRE Y FIRMA

  
Estela Peña Bautista  
NOMBRE Y FIRMA