



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CALLE, AMEALCO DE BONFIL, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL."

PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-010/2019

INICIO: 24-JULIO-2019

TERMINACIÓN: 21-SEPTIEMBRE-2019

No. DE HABITANTES: 8,467.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 322,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 8,467.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$321,999.91

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 551.94 M2.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERT EN MATERIAL TIPO "B", EN 248.37 M3.
DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CMS DE ESPESOR SIN RECUPERACION DEL MATERIAL" EN 155.03 M2.
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN GUARNICION. EN SECO EN 2.54 M3.
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 14.95 M3.
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 248.37 M3.

TERRACERIAS:

FORMACION DE BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN 188.302 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 228.70 M2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

- RETRANQUE TRAPEZOIDAL DE 10 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 40 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN 21.00 ML.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 EN 3.14 M3.





GOBIERNO MUNICIPAL



BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCION C/2.50 M EN 122.88 M2.
SUMINISTRO DE TAPA REGISTRO SANITARIO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 , DE 40 X 60 CM, 1.00 PZA.
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 560.47 M2.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MARIO CERVANTES
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA


AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL


Monty Acosta Rodriguez
 NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Elisa A.E
Elisa Acosta Rodriguez
 NOMBRE Y FIRMA


Esperanza Chaparro R.
 NOMBRE Y FIRMA


Antonia Francisco Gregorio
 NOMBRE Y FIRMA