



GOBIERNO MUNICIPAL



202



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CHITEJE DE GARABATO, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL."
PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: CHITEJE DE GARABATO BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP
#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-011/2019 INICIO: 01-AGOSTO-2019 TERMINACIÓN: 29-OCTUBRE-2019

No. DE HABITANTES: 1625.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 910,000.00
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1625.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$900,931.59

METAS ALCANZADAS:

SUMINISTROS:

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 16,5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL, EN 470.20 ML.

OBRA CIVIL:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN 698.20 ML.
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m EN 717.76 M3.
DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL B, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN 717.76 M3.
PLANTILLA COMPACTADA CON MEDIOS MECÁNICOS CON ARENILLA EN 37.06 ML.
ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON EN 152.85 M3.
INSTALACION DE DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 EN 470.20 ML.
RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR EN 335.79 M3.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EN 1.00 PZA.
POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN 4.00 PZAS.
BROCAL Y TAPA DE COCRETO POLIMERICO DE 86 KG (TRANSITO PESADO), CON BISAGRA, PARA POZO DE VISITA, DE 60 CMS DE DIAM. COLADO EN SITIO EN 5.00 PZAS.

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

PLANTILLA DE ARENILLA COMPACTADA CON MEDIOS MECÁNICOS EN 13.58 M3.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO CON ANILLO ANGER EN 228.00 ML.
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO EN UNA CAPA DE 30 CMS EN 101.03 M3.

1 DE 2





GOBIERNO MUNICIPAL



CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C. EL CUAL ES DE 12" DE DIÁMETRO EN 38.00 PZAS.

REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3 EN 38 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARES DE AGUA POTABLE, CON MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2". PARA 10 MTS DE LONG PROMEDIO EN 8.00 PZAS.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 521.15 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARCO CELVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

CONTRALORIA
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Timoteo Valerio Chávez
Subdelegado Municipal
CHITEJE DE GARABATO

POR EL COMITÉ DE OBRA

ARTEMIO SALVADOR
NOMBRE Y FIRMA

C.S.Ch
Carlos Serrán Chávez
NOMBRE Y FIRMA

ROSAL MIGUEL S
NOMBRE Y FIRMA